

监理工作联系单

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-20171115-02

致：四川锦龙电力建设有限公司

事由：关于贵公司开工以来工作进展缓慢等相关事宜

内容：本项目开工至今有一个月，贵公司在进场后的各项工作进展缓慢，管理工作不到位，导致各项工作滞后，不能正常展开；

1. 综合楼基础施工无进展，临时设施未搭建，三通一平无形象，施工材料未进场；
2. 综合楼施工管理混乱，管理机构不健全，安全、施工、质量无专人管理，现场管理失控；
3. 各分包施工单位至今企业资质、管理机构、人员资质、设备进场情况及特种作业人员资质尚未报审；
4. 贵公司的各专项施工方案至今未报审，资料，周进度计划不能按要求及时上报；

现要求要求贵公司要加强施工管理，严格执行项目部的各项管理制度，按时完成业主项目部的各项工作计划，加强对各分包单位的施工管理，确保施工质量与施工进度有效正常进行；

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017年11月15日

注 本表一式叁份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。