



监理工作联系单

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-20171119-03

致：四川锦龙电力建设有限公司（施工单位）

主题：关于消防水池施工进度滞后事宜：

内容：你单位在消防水池基础施工进度存在严重滞后，造成综合楼整体进度不能按照原计划正常施工，为加快综合楼的施工进度，经业主、监理研究决定现要求你单位按如下方案进行施工，如每一单项不能按时完成的将给经济处罚贰仟元整：

- 1、2017.11.19 下午消防水池基础垫层必须浇筑完成；防水卷材到货进场，并报监理验收；
- 2、2017.11.20 上午防水卷材施工完成，同时止水钢板到货进场并报监理验收；下午浇筑保护层；
- 3、2017.11.21 上午绑扎消防水池基础钢筋，下午浇筑混凝土；
- 4、2017.11.22-23 号绑扎侧墙体钢筋，并浇筑混凝土。

上述方案要求贵司认真执行，详细组织安排人力物资，调整施工方法，确保按时完成本方案。

监理项目部

总/专业监理工程师：

日

期：2017年11月19日



本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，接收单位存一份，监理项目部存一份，业主单位留存一份。

数据 讲话

专业 解答