

监理工作联系单

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20WMP 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHL-20171130-06

致：四川锦龙电力建设有限公司

事由：关于综合楼进度滞后相关事宜

内容：贵公司在综合楼施工过程中，屡次未按施工进度计划完成施工节点，消防水池施工进度严重滞后，给综合楼总体施工进度造成滞后，导致后期管理区施工无法全面正常展开。为了按期完成项目总进度计划目标，现要求贵公司加强现场管理，积极组织人力，抢时间，控质量，采取果断有效措施，确保消防水池施工进度按周计划完成，否则将按《西昌市西溪乡兴国寺水库 20WMP 渔光一体光伏发电项目工程建设施工合同》执行，给予经济处罚。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 11 月 30 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。