



常州正衡电力工程监理有限公司

监理工作联系单

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-20171225-11

致：四川锦龙电力建设有限公司

主题：关于综合楼框架梁钢筋制作、安装存在质量问题的相关事宜：

内容：业主、监理于 2017.12.25 日上午九时，在检查综合楼框架梁安装过程中发现，综合楼框架梁制作安装中存在如下问题：

1. 部分梁制作长度未设计尺寸制作，锚固长度不符合规范要求，而现场采取的搭接长度不符合规范要求；
2. 柱子周边的大梁箍筋缺少，不符合规范要求；
3. 框架梁的钢筋搭接应在大梁的三分之一处，而不是在柱子里，不符合规范要求；

上述逐项要求按规范设计要求进行整改。

附图片 5 张：

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 12 月 25 日

本表(含附件)一式 三 份，由监理项目部填写，接收单位存 一 份，监理项目部存 二 份，

业主单位留存 二 份。

数据 讲话

专业 解答





