



监理工作联系单

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-20180418-17

致：四川锦龙电力建设有限公司

主题：关于管理区后期工程施工的相关事宜：

内容：管理区是用外运土方新堆积的一个整体回填土施工场地，整体耐压强度不够坚实，基础施工未设计孔桩，因此，基础夯实存在一定难度，为确保后期在建项目的工程质量，现要求总包单位做到如下几点：

1. 按照图纸设计方案及业主方的现行施工方案认真组织施工，做好现状土质检测工作；
2. 管理区围墙、化粪池、排水管道、排水沟等其它设施的基础开挖后，必须做到①认真按照图纸设计及规范要求施工②先用水进行基础塌实③水塌实待干能行夯时再用机械夯夯实，达到设计夯实强度为准；
3. 在基础夯实过程中应严格按照设计及施工规范要求施工，分层回填，分层夯实，每层夯实强度必须达到设计要求强度；
4. 为了不影响施工进度，用水塌实工序应提前施工，避免影响工程进度；
5. 要求总包单位认真履行职责，把好施工质量关，不放过每一个施工细节，做到高标准、严要求，全面控制，确保施工质量符合设计规范要求；
6. 管理区后期施工，每一道工序必须通过业主方和监理方验收合格后，方可进行下一道工序，否则，缺验一道工序罚款伍佰元，如出现施工质量问题所造成的经济损失有贵公司承担；

监理项目部（章）：_____

总/专业监理工程师：_____

日期：2018年4月18日

本表(含附件)一式 三 份，由监理项目部填写，接收单位存 一 份，监理项目部存 一 份，
业主单位留存 二 份。