



监理工作联系单

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-20180508-19

致：四川锦龙电力建设有限公司

主题：关于光伏区支架、桥架存在的问题等相关事宜：

内容：目前光伏区组件已进入安装阶段，为了确保组件的安装质量和整体的外观形象符合设计规范要求，为避免在施工过程中出现因支架安装原因造成的施工工期滞后。项目部业主及监理现要求总包单位认真按照设计规范要求，在安装组件之前应详细检查支架和桥架存在的质量问题，并采取有效措施及时整改，消除质量隐患，为组件安装扫除障碍，确保组件安装顺利进行，圆满完成 6.30 并网计划。

总/专业监理工程师：_____

日期：2018年05月08日

本表(含附件)一式 三 份，由监理项目部填写，接收单位存 一 份，监理项目部存 一 份，
业主单位留存 一 份。

数据 讲话

专业 解答



由 扫描全能王 扫描创建