



监理工作联系单

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目送出工程

编号：ZHJL-20180814-28

致：四川友联工程建设有限公司

抄送：西昌通威新能源有限公司

事由：关于铁塔组立施工进度的事宜

内容：根据施工进度要求距离铁塔组立完成时间还剩 6 天（8 月 19 日完成），为不影响 8 月 30 日并网时间节点，建议增加 2 个班组进行铁塔组立，确保 8 月 19 日节点铁塔组立完成。

总/专业监理工程师：

卢洪彦

日

期：2018 年 08 月 14 日

本表(含附件)一式 三 份，由监理项目部填写，接收单位存 二 份，监理项目部存 一 份，
业主单位留存 二 份。

数据 讲话

专业 解答

