

监理工作联系单

工程名称: 浙江奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目编号: BDGD-ZHJL-LX-20170214-02

致: 中设无锡机械设备工程有限公司

事由: 关于施工现场存在问题的答复

内容:

- 一、 1#楼汇流箱至开关站电缆敷设方式于 2 月 15 日与厂方协商后给予明确答复。
- 二、 3#楼屋面光伏电缆因现场不具备 100 桥架敷设条件, 可采用镀锌钢管代替。
- 三、 3#楼屋面汇流箱至开关站电缆屋面主桥架, 原图设计需在 3#楼南北两栋屋面女儿墙上下翻越, 形成多个 90 度弯, 给电缆敷设造成极大困难, 可将桥架改为沿西侧女儿墙通长敷设至屋面桥架引下点。
- 四、 其他五处需路面破除开挖处, 施工方案已审查确认, 2 月 15 日与厂方协商后将给予答复, 如厂方同意, 贵方可立即进行施工。

致此

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 02 月 14 日

本表一式 肆 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存二份。