

监理工作联系单

工程名称：浙江奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目 编号：BD-ZHJL-LX-20170315

致：中设无锡机械设备工程有限公司

事由：车棚钢结构施工进度事宜

内容：

根据 2017 年 2 月 16 日会议内容上所提出的钢结构车棚于 3 月底主体工程完工，4 月 10 日完成并网发电的施工进度计划安排，鉴于现场实际施工进度情况因材料进场及雨水天气原因与原计划落后 10 工作日，如按目前的施工机械和人员配备进行施工，车棚将无法按期完成并网。请贵方及时督促好钢构材料的到货安排，增加施工机械和人员配备，必要时安排好相关人员进行加班，确保钢结构车棚能如期完工。

致此。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 任子发

日期： 2017 年 03 月 15 日



工作本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。