

# 监理工作联系单

工程名称：浙江奔多实业有限公司 4.8MW 屋顶光伏发电项目 编号：BD-ZHJL-LX-20170324

致：中设无锡机械设备工程有限公司

事由：现场施工存在问题

内容：

1#屋面及车棚至开关站的电缆已吊装敷设完成，在我方例行巡视过程中发现，3#厂房绿化带电缆直埋处，电缆沟直埋深度不足 80cm，现场实际测量只有 50 至 60cm，不符合电缆直埋相关规范要求。施工队在未报验的情况下私自回填土方，现令贵方对此现象于 3 月 26 日前完成相关整改，并上报我方进行复验工作。2#厂房停车位处及开关站周边开挖处请严格参照直埋电缆回填规范进行土方回填工作。

致此。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 03 月 24 日

