

工作联系单

序列号: TWHN-ZHJL-001

工程名称:怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏电站项目

致: 特变电工新疆新能源股份有限公司项目部

事由:

关于工程进度的事宜

内容:

按照合同约定开工时间为 2016 年 11 月 15 日,到目前为止现场迟迟未开工,且开工准备工作仍未完成,只是在 11 月 30 日、12 月 1 日、2 日三天试打了六根桩。工程进度严重滞后。

要求:

- 1、 5 天内至少上齐 5 条打桩船。
- 2、 预制管桩尽快进场。
- 3、 机械及材料进场及时报验

注:材料运输关于跨高速路上桥梁的安全专项方案尽快落实



监理单位 (章):

总/专业监理工程师: 徐国

日期: 2016 年 12 月 4 日。

注 本表一式____份,有监理单位填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理单位存____份。