

工作联系单

序列号: TWHN-ZHJL-002

工程名称:怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏电站项目

致: 特变电工新疆新能源股份有限公司项目部

事由:

关于施工进度事宜。

内容:

根据合同要求

1: 每月月 25 日前向发包人提交下月详细工程进度计划, 内容包括施工进度安排、材料及劳动力安排;

2: 开工后 7 天内提交发包人供应材料设备需求总计划;

3: 每月 20 日前申报后两个月的详细材料设备到货计划;

例会提醒过施工方要提前半个月提交计划, 施工方到目前为止没有向发包人提供任何设备材料需求计划。

要求:

提供设备材料需求计划, 每月提交下月详细的进度计划、每月 20 日前申报后两个月详细材料设备到货计划、开工 7 天内提交发包人供应材料设备需求总计划, 请贵方按照合同要求提供设备材料需求计划, 方便安排甲方材料到货。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日期: 2016 年 12 月 19 日



注 本表一式 3 份, 有监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。