

工作联系单

工程名称:怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏电站项目

序列号: TWHN-ZHJL-004

致: 安庆横江集团有限责任公司项目部

事由:

关于外线施工进度的事宜。

内容:

节前承诺正月初七全面开工,合同工期为进场 90 天,现阶段进度严重滞后,影响我业主方的整体进度安排和并网计划,你方严格执行联系单要求,否则我方将提请业主对你方进行处罚!

要求;

1. 增加施工队伍保证 6-8 个施工队同时施工;
2. 开工资料及过程隐蔽资料限及时送达报审,及时搭建施工项目部办公地点;
3. 日报要发送及时并详细;
4. 及时报送详细的进度计划

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 2 月 10 日

注 本表一式 3 份,有监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存 1 份,监理项目部存 1 份。