

工作联系单

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp “渔光一体” 光伏发电项目 序列号: WHN-ZHJL-005

致: 特变电工新疆新能源股份有限公司 项目部

事由:

关于现场支架组装暴露出的技术管理事宜。

内容: 我方监理人员检查发现檩条连接件有如下问题

- 1、图纸檩条连接件图纸为长度 400mm, 现场部分长度为 300mm;
- 2、檩条连接件与檩条的紧固螺栓用量与图纸不符。

现场到货部分檩条连接件尺寸与图纸不符; 紧固螺丝未按图施工, 此两事均未向业主及监理反应情况, 以上情况反应你方管理松懈, 未做好到货验收及技术交底, 要求你方接到通知后认真履行总包方的管理责任, 做好到货检查验收, 图纸技术交底等工作!

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日

期: 2017 年 2 月 21 日



注: 本表一式 3 份, 有监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。