

## 监理工作联系单

工程名称: 怀宁方家湖 20MWP 渔光一体项目

编号: TWHN-ZHJL-008

致: 安庆横江集团有限责任公司

事由: 为了确保本项目 2017 年 5 月 31 日并网, 贵方需增加组塔、架线施工队伍。

内容: 安徽怀宁方家湖项目并网在即, 现要求 5 月 24 日前组立塔完成, 5 月 25 日整体放线完成。根据目前施工进度情况, 远远不能满足并网计划的要求, 现要求贵方 5 月 17 日前增加组塔、架线施工队伍 (不少于 20 人), 以确保并网进度要求。

备注: 组塔、架线前塔基必须经监理进行阶段性验收, 特别是 21#组塔、架线前, 需对基础进行回弹试验, 保留砼试块 3 组, 送检并由检测单位出具试验报告; 并经业主、监理验收后方可施工。

业主项目部 (章)  
签字:   
日期: 2017 年 5 月 15 日

监理项目部 (章)  
总/专业监理工程师:   
日期: 2017 年 5 月 15 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。