

监理工作联系单

工程名称: 浙江嘉兴分布式胜禾 0.94689MW 工程监理项目

编号: ZHJL-LXD02

致: 浙江电腾云光伏科技有限公司 (EPC 单位)、南通乔龙光电科技有限公司 (施工单位)

事由: 关于工程进度延期等相关事项

内容:

初步估计项目已经延期 10 日, 按此进度 12 月 25 日是不可能如期并网的, 现要求施工单位 12 月 1 日下班前拿出一个赶工计划, 或增加作业时间或增加作业人员以保证项目进度如期顺利并网。

抄送: 奥瑟亚 (嘉兴) 光伏科技有限公司胜禾分布式光伏发电项目部

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2016 年 11 月 25 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。