

## 监理工作联系单

工程名称: 浙江嘉兴分布式胜禾 0.94689MW 工程监理项目

编号: ZHJL-LXD04

致: 浙江电腾云光伏科技有限公司 (EPC 单位)、南通乔龙光电科技有限公司 (施工单位)

事由: 关于施工过程中的相关事项

内容:

近日我监理项目部在现场多次例行巡视检查的时候发现以下问题:

- 1、混凝土预制块预埋金属件切口部分锈蚀严重, 随时间流逝锈蚀会更加严重且因人工原因可能存在不能完全去除锈迹的现象, 为保证使用寿命建议及时除锈并做好防腐处理。
- 2、屋面避雷接地网焊接部分锈蚀严重, 极个别扁钢也出现锈蚀情况, 建议及时处理, 所有材料 (主要材料以及大量使用的辅助材料) 进场应按程序报验, 并提供生产厂家资质及相关质量证明文件, 材料经检验合格之后才能使用, 不合格产品禁止使用。
- 3、多处接地网接地扁钢焊接搭接面积太小, 不符合相关标准。
- 4、隐蔽工程、分段工程等必须上报业主项目部和监理项目部, 按程序报验; 上道工序完成后经经验收合格后方可进行下一步工序。不得未经检验擅自施工, 擅自施工造成的一切后果施工方自负!
- 5、施工现场人员要定期进行安全教育, 定期开会, 做到三级教育。
- 6、吊装作业时严格遵循“十不吊”原则; 必须由专人指挥作业; 起重臂下严禁站人, 吊装物品应绑扎牢固, 吊装过程中吊装物品下严禁站人。
- 7、无关人员不得靠近屋顶低矮女儿墙, 更不得坐在上面!
- 8、进入施工现场必须佩戴安全帽, 若再次发现将采取经济考核。
- 9、项目工程资料要及时报审监理项目部, 做到与项目同步, 开工资料及时报验。

特此告知!

抄送: 奥瑟亚 (嘉兴) 光伏科技有限公司胜禾分布式光伏发电项目部

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2016年12月19日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。