

JXMB5

监理工作联系单

工程名称：山东临沂市李官镇 8.2 兆瓦光伏发电项目

编号：JL-001

致：山东和盛工程有限公司项目部

事由：关于施工过程中的工序及相关事宜。

内容：针对箱逆变基础工程施工存在问题，提如下要求；

现场用电情况详见图；



- 1、施工不符合设计及规范要求，应先打垫层、后帮钢筋要求立刻整改。
- 2、做好接地线的引进及安装工作。
- 3、目前施工面已全面铺开，材料、设备均开始进场，要求施工单位做好设备材料进场报审、报验及提交各项专项施工方案。
- 4、要求施工单位屋面工作时做好安全防护及边角警戒线、标示牌等预防措施。
- 5、做好现场的材料、设备保护措施及防火、防盗。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2016 年 12 月 19 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。