

监理工作联系单

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：HBWX-XZY-006

致：河北冀电电力设计咨询有限公司河北新正源项目部

事由：并网前需整改事宜

内容：经现场检查，发下如下问题

- 1、桥架内有电缆线用接头连接；
- 2、组件板上有杂物堆放；
- 3、桥架没有接地；
- 4、屋面组件板接地用扁钢与图纸不符，图纸中宽度为 40mm，现场经实量为 25mm。
- 5、施工中接头未做防水措施，所有接头外露，现在接头中全部有水；
- 6、组件板施工完后屋面上包装纸盒、纸板及托盘随意堆放。

上述问题请施工方及时整改，在处理接头里有水时请注意施工安全，不得用手或杂物抠接头，以防触电。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师：何晓北

日期：2016 年 12 月 26 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。