

监理工作联系单

工程名称: 湾田国际建材城 10MW 分布式光伏发电工程

编号: WTGJ2016004

致: 威胜能源产业技术有限公司湾田国际项目部、西藏中盛光伏发电有限公司
_____ (施工项目部)

关于威胜能源公司 2016-12-15 发送的《工作联系函》的回复意见如下:

1. 关于甲供材料未能及时到货情况, 请西藏中盛光伏发电有限公司尽快确定光伏组件及逆变器的供货日期, 将新的供货计划提交给我公司监理项目部。
2. 关于目前工人窝工的情况, 目前现场建材区及陶瓷区屋面水泥压块已经陆续进场, 可以安排工人进行支架安装; 并且厂区内除石材区暂停施工外, 其他区域集电线路还没有施工。还请威胜能源项目部适当调整施工计划, 合理安排施工人员工作岗位, 杜绝工人窝工现象。

监理项目部 (章)

总监理工程师: 李斌

日期: 2016 年 12 月 16 日

注 本表一式 三 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 一 份。