

工作联系单

工程名称：诸城中盛能源 2.1MW 分布式光伏发电项目

编号：ZCZS-ZHJL-06

致：江苏华能建设工程有限公司 项目部

事宜：关于电缆线敷设和并网柜问题事宜

内容：

- 1、地面电缆埋管前清除电缆沟内的杂物，在管底、两侧、顶部平铺 10-15cm 厚的细沙，然后回填。在拐弯处直埋电缆时，在电缆四周铺 10-15cm 的细沙，并用砖将电缆盖好，然后回填。
- 2、现阶段屋面电缆桥架安装在拐弯处部分为直角，弯曲半径小于设计规范，不符合规范，需安排工人尽快整改。
- 3、在电缆敷设过程中严禁电缆出现交叉现象，电缆敷设全部依次平铺，并用专用电缆扎带绑扎，电缆两端做好相应的标识，避免接线时造成错误。
- 4、电缆敷设时，严禁电缆在地面拖拉，出现扭曲现象，应用敷设电缆用的支架及轴放电缆线，违反罚款 200 元/次，并要求对该段电缆做相关质量检测其是否完好。屋面电缆线敷设时，严禁现场施工人员身体伸出女儿墙外侧，违反罚款 200 元/次。
- 5、并网柜、交流汇流箱设备内部螺母、垫片、弹片、杂物等较多请安排人员及时清理，保持内部干净、整洁。

以上事宜望施工单位接此通知后立即整改，并报监理项目部验收。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 01 月 18 日



注：本表一式三份，有监理项目部填写，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存一份。