

监理工作联系单

工程名称：宁波长华长盛汽车零配件有限公司

3.2MW 分布式光伏发电项目

编号:NBCH-ZHJL-LX-20161213

致：中设无锡机械设备工程有限公司

事由：工序报验

内容：

开关站东侧 3/B 轴线桩于昨日下午钻孔，出现桩孔坍塌，在没有相关通知的情况下，私自于晚上加班钻孔，并于今天早上未经相关验收进行注浆，擅自施工对工程质量留下隐患。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2016 年 12 月 13 日

注 本表一式 叁 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 壹 份。



由 扫描全能王 扫描创建