

监理工作联系单

工程名称：浙江长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 光伏发电项目 编号：CH-ZHJL-LX-20170706

致：中设无锡机械设备工程有限公司

事由：长华项目施工事宜

内容：

- 一、 开关站后面的 4#屋面在进行桥架安装时，桥架未安装在屋面横梁上，电缆敷设完成后，屋面存在凹陷的隐患，施工单位需对此部分进行加固。
- 二、 由于近期雨水较多，开关站内墙及厂方屋内柱角处存在渗水漏水现象，施工单位需做好防水修复工作。
- 三、 开关站防火窗需安装防虫纱网，但迟迟未进行施工，施工单位需尽快给出合理的安装方案并进行相关施工。
- 四、 开关站墙面桥架预留洞口未进行封堵，请及时进行封堵工作，防止虫鼠及雨水进入开关站内。
- 五、 2#、3#屋面电缆已敷设完成，开关柜的电缆接线已全部完成，但未见设备厂家进场进行调试工作，请尽快联系相关设备厂家进场进行调试工作，相关电气试验需做好影像资料，以便完成全额并网工作。
- 六 1#、2#、3#屋面逆变器和汇流箱的防雨罩未进行施工，因近日雨水较多，请尽快完成此项的相关施工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017年05月24日

