

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：015

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于 SYLYG-2017051201 联系单进度计划

内容：

(1)土建部分：按计划现升压站主控楼、运维楼外墙面装饰；地面铺砖；屋面防水；照明、空调、给排水；门窗安装，均要求完成。

(2)电气部分：按计划主变安装、220kV 配电装置安装、35kV 配电装置安装、SVG 设备安装通讯设备安装、二次设备安装均要求开始安装或结束安装，目前尚未开始。

(3)对端间隔：按计划因进行盘柜安装、增加备用间隔，目前手续办理尚未完成。

现要求贵方加强进度管理，加大施工投入，大力推进工程进度，确保 6 月 10 号具备并网条件。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

梅波

日期：2017 年 05 月 24 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 3 份。