

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号： 020

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于升压站进度迟缓

内容：

- 1、土方回填必须夯实、回填土中石块及时清理。
- 2、设备基础修理，必须在设备进场安装前修整完成。
- 3、运维楼、主控楼屋面按 2017 年 5 月 27 号物资到货日期专题会议结论制定的计划应完成，现未施工。
- 4、运维楼、主控楼门窗按 2017 年 5 月 27 号物资到货日期专题会议结论制定的计划应在 5 月 30 号开始到 6 月 4 号结束，现未施工。
- 5、到场的电气设备，尽快安排人员安装。
- 6、现场施工人员严重不足，施工人员不足 20 人。
- 7、电缆按计划应开始施工，至今未到货。

为确保 6 月 25 号具备并网条件，望贵方增加人员、机械、现场管理人员，协调处理土建、电气施工。在确保安全、保证质量（施工工艺）的前提下加快施工进度。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017年06月03日



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。