

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号： 029

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于 7 月 20 日工期节点

内容：

按贵方提交的森源禹州 120MWp 光伏发电项目工期控制计划：

- 1、升压站设备基础消缺未完成；
- 2、升压站站区给排水未完成；
- 3、升压站主变鹅软石敷设未完成；
- 4、升压站电缆沟盖板敷设未完成；
- 5、升压站护坡施工未完成；
- 6、升压站屋面工程未完成；
- 7、升压站设备区域地面未完成；
- 8、升压站照明暖通未完成；
- 9、升压站运维楼瓷砖消缺未完成；
- 10、升压站防火墙抹灰未完成；
- 11、升压站内外道路未完成；
- 12、升压站路缘石未完成；
- 13、升压站电缆敷设未完成；

望贵方妥善安排，增加人员投入，避免影响项目整体无法按时完成。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2017.07.18



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。