

监理工作联系单

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号: 036

致: 河南省电力勘测设计院

事由: 关于升压站电气施工人数

内容:

经业主、监理现场巡视, 发现贵方电气施工人员已连续多天施工人数不超过 3 人, 施工进度不能满足现场施工需求, 要求贵方增加人员、机械确保工程按时完成。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日

期: 2017-08-16



注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。