

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：045

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于升压站电气施工人数

内容：

经业主、监理现场巡视，发现贵方已连续 2 日现场无电气施工人员，现场存在大量电气尾工、消缺无人处理施工。要求贵方增加人员、机械及时处理、消缺，确保工程按时完成。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日

期：



注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。