

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：048

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于 9 月 26 号至 9 月 29 号停电手续办理成功
内容：

若 9 月 26 号至 9 月 29 号停电手续办理成功，贵方仍有下列重要工作影响并网：

- 1、消防器材安放；
- 2、SVG 消缺；
- 3、35kV 开关柜施工、消缺；
- 4、二次设备消缺；
- 5、省调、地调光缆连接；
- 6、外网连接；
- 7、连接调试。

现业主、监理要求贵方尽快完成上述重要工作，因贵方未能及时完成影响项目按时并网，将给予经济重罚，产生的一切后果由贵方自行承担。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。