

监理工作联系单

工程名称：内乡县乍曲乡 100WM 光伏电站项目

编号：JXM6-008

致：南京东送电力科技有限公司

四川四方宏海电力设计有限公司

事由：对照 2018 年 3 月 1 日本工程会议纪要于春假返场后、经巡查、检查发现现场存在以下问题

内容：

- 1：光伏区劳务分包的管理人员及工人均未进场施工
- 2：集电线路劳务分包的管理人员及工人均未进场施工
- 3：升压站场地地坪、门卫、围场施工的工人均未进场
- 4：升压站后台安装工人进场施工、主要管理人员均未到场（四方）
- 5：外线有部分人员施工、但部分缺席的材料未进场到位
- 6：对测的现场施工要求 3 月 5 号开始、至今未见动静
- 7：已完成分部分项工程资料一大部分未申报至我监理审核

以上问题均关系到本月底并网的成败部位、希望你单位予以重视



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份



由 扫描全能王 扫描创建