

监理工作联系单

工程名称：合肥同大江淮 4MW 分布式光伏发电项目

编号:TDJH--20170608

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司（单位）

主题：关于低压开关总柜到货时间及安装计划、监控系统完善及质量消缺问题事宜

内容：

一、今天下午必须上报下列材料，否则给予考核。

1、新增两台开关柜到货时间与施工安装计划，明确具体安装时间，完成时间（包括调试）；

2、监控后台支座安装与后台调试工作安排。

二、质量消缺方面存在的问题

1、屋面光伏区组件下方 MC4 插头线未全部捆扎固定好；

2、东墙北侧立式桥架上方有洞孔，易进水；

3、东墙北侧接地引下线未与墙体固定；


4、现场多处发现线缆桥架镀锌层存在质量问题，表面有锈斑，需提供书面性质量维护措施。

抄送业主：合肥淮晶新能源电力有限公司项目部

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。