

监理工作联系单

工程名称: 内乡县马山口镇 50MW 光伏电站项目

编号: JQ1-ZHJL-JLLXD-2017-006

致: 南京东送电力科技有限公司

事由: 关于 35KV 集电线路施工相关事宜

内容:

安全问题:

- 1、开挖完成的基坑周围没有做安全防护, 没有安全警示标志, 存在极大安全隐患。
- 2、现场部分施工人员未佩戴安全帽。
- 3、基坑爆破前告知附近村民, 要求无关人员远离爆破区域, 做好爆破前的安全工作。
- 4、爆破的石方个别临近安装完的光伏组件, 是否对组件造成隐裂和伤害, 建议总包单位拿出具体方案。

进度问题:

1、离 12 月 30 日并网发电还有 30 天时间, 根据目前线路现场施工情况, 现场施工进度严重滞后, 督促现场需要增加施工班组和工程机械, 加快施工进度。

资料问题:

- 1、爆破公司资质、营业执照、特种作业人员证书提交项目监理部。
- 2、施工过程资料要与施工同步进行。

其它问题:

1、开挖完成的基坑由 PC 总承包单位会同勘察单位、设计单位、建设单位、监理单位等单位共同进行验槽, 合格后方可进行基础工程施工。

主送: 南京东送电力科技有限公司

抄送: 上海华明电气销售设备有限公司

项目监理机构 (章):

总 / 专业监理工程师: 张英豪

日期: 2017 年 11 月 29 日

本表一式叁份, 由项目监理机构填写, 发送总包单位, 抄送建设单位。



由 扫描全能王 扫描创建