

监理联系单

工程名称: 徽县老黑山光伏 50MWp 太阳能光伏电站项目

编号: PXJHPS-LX-005

致: 中建五洲工程装备有限公司

主题: 关于工程进度的事宜

内容: 你单位承建的光伏区支架和组件安装工程, 施工进度严重滞后, 究其原因主要为支架材料和组件材料及附件供给不力所致, 现场的部分边压块厚度与实际需要不符, 压块安装方式也有所改变, 需要现场补孔才能满足安装要求, 无形中增加了施工难度和工时, 希望你公司密切关注这一问题, 能积极联系供货商及时供货或市场上紧急采购, 以满足现场施工质量和施工进度需要。

另你单位承建的西浦变站内改造工程, 进度迟缓, 现场施工人员严重不足, 目前土建基础施工人员只有六人, 施工工种配备不齐, 不能满足进度节点要求, 为保证按期并网, 要求你单位增加投劳, 加班赶工。另要求将对端设备进场情况及时向监理部反馈。

此

致!

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日

期:

