

表C.0.1 工作联系单 ★

工程名称：盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号PXLHS-JLLX-0009

致： 中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目（单位/项目部）

主题：关于升压站电气进度控制的相关事宜

内容：自本工程升压站具备电气施工条件以来，你单位组织的电气施工队迟迟不能进场，勉强进场后施工人员配置又远远跟不上进度要求。技术力量薄弱，施工装备落后。对我监理部的屡次警告置若罔闻。更有甚者，在距630并网时间还有短短一个月的关键时刻，在升压站电气和西铺变间隔改造同时出现了无人施工的恶劣局面。对此，我部将根据合同和施工计划的节点要求对你单位作出相应的经济考核。

希望你单位能于大局出发，着眼长远，充分重视当前的严峻形势，本着合作共赢的态度，积极组织人力、财力、物力，尽快恢复施工。

提出单位（盖章）

项目负责人（签字）



☐ 监理项目部意见：

监理单位（盖章）

项目负责人（签字）

日

期：




☐ 承办单位意见：

承办单位（盖章）

项目负责人（签字）

日

期：



☐ 其他单位意见：

其他单位（盖章）

项目负责人（签字）

日

期：

本表（含附件）一式三份，提出单位存一份。



由 扫描全能王 扫描创建