

表C.0.1 工作联系单 ★

工程名称：盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

编号PXLHS-JLLX-0019

致：中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目（单位/项目部）

主题：关于送出线路进度控制的相关事宜

内容：由于你单位至今未将与四川津华以及其他各分包的分包合同报我监理部备案，致使我部不能很好地管控各分包商的施工界面和施工进度，导致了计划节点的一再延误，给本工程的如期并网，和最终竣工验收带来了严重的恶果。

希望你单位能主动采取补救措施，保证如期并网。如因此产生的合同（劳务）纠纷，你单位将负有主要责任。




提出单位（盖章）
项目负责人（签字）

监理项目部意见：

监理单位（盖章）
项目负责人（签字）
日期：_____

承办单位意见：



其他单位意见：

其他单位（盖章）
项目负责人（签字）
日期：_____

本表（含附件）一式__份，由提出单位填写，各相关单位存__份，提出单位存__份。



由 扫描全能王 扫描创建