

监理工程师工程联系单

工程名称：常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目

编号：012

致：江苏武进建工集团有限公司前黄项目部

事由：由于前期雨雪天气且春节刚过，施工人员不足，组件安装已经严重滞后于进度计划，要求贵司增加组件安装人员达到 180 人以上，确保 4 月中旬光伏区具备并网条件。

主送：江苏武进建工集团有限公司前黄项目部

抄送：九洲裕光工程部

常州正衡电力工程监理有限公司

驻：前黄九洲新能源项目监理部

项目专监：王炳洪

项目总监：李程军

日期：2018.3.10

注：本联系单一式四份、九洲新能源、正衡监理、武进建工集团、各一份