

监理工程师工程联系单

工程名称：常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目

编号：013

致：苏文电能科技有限公司前黄项目部
江苏武进建工集团有限公司前黄项目部

事由：最近施工进度明显滞后计划一周，要求各施工单位按照业主项目部 2018 年 2 月 26 日计划进度表的节点，增加施工人员合理安排施工，确保月底前完成 25MW 组件安装、箱变就位、高压电缆敷设目标。

主送：苏文电能科技有限公司前黄项目部
江苏武进建工集团有限公司前黄项目部
抄送：九洲裕光工程部

常州正衡电力工程监理有限公司

驻：前黄九洲新能源项目监理部

项目专监：王炳洪

项目总监：李维军

日期：2018.5.20

注：本联系单一式四份、九洲新能源、正衡监理、苏文电能科技武进建工集团、各一份