

监理工程师工程联系单

工程名称：常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目

编号：016

致：苏文电能科技有限公司前黄项目部

事由：目前光伏区接地网已经开始施工，要求贵司接地扁铁严格按照规范要求施工。

- 1、扁铁对接长度 2 倍于扁铁宽度。
- 2、扁铁对接处要进行 3 面满焊。
- 3、焊接处敲除焊渣后进行防腐，防腐长度大于焊接长度 20 公分以上，地上部分 2 遍防锈底漆、2 遍银粉底漆，地下部分 2 遍水柏油。
- 4、与组件方阵连接处接地扁铁刷黄绿接地标志漆。

主送：苏文电能科技有限公司前黄项目部

抄送：九洲裕光工程部

常州正衡电力工程监理有限公司

驻：前黄九洲新能源项目监理部

项目专监：王炳洪

项目总监：李程军

日期：2018.4.3

注：本联系单一式四份、九洲新能源、正衡监理、苏文电能科技各一份