

监理工程师工程联系单

工程名称：常州市前黄镇二期 40 兆瓦鱼塘水面光伏电站项目

编号：97

致：苏文电能科技有限公司前黄项目部

事由：贵司为了抢进度，最近管桩桩头防腐一直没有施工，有的管桩已经锈蚀严重，给以后的管桩防腐增加了质量隐患，要求贵司增加施工人员，管桩防腐施工尽快进行。

主送：苏文电能科技有限公司前黄项目部

抄送：九洲裕光工程部

常州正衡电力工程监理有限公司

驻：前黄九洲新能源项目监理部

项目专监：王阳洪

项目总监：李开建

日期：2018.4.7

注：本联系单一式四份、九洲新能源、正衡监理、苏文电能科技、各一份