

监理工程师工程联系单

工程名称：常州前黄二期 40MW 渔光互补水面光伏发电项目

编号：002

致：江苏武进建工集团有限公司住前黄项目部

事由：支架立柱焊接已经开始施工，我监理部要求贵司严格按照规范施工如下：

- 1、立柱焊接和支架防腐施工人员进场前必须进行安全技术交底并做好书面签字记录。
- 2、焊接、防腐编写专项施工方案。
- 3、立柱焊接必须 45 度满焊，焊接完成后焊渣清理干净。
- 4、立柱焊接部位焊渣清理干净后，刷两遍防锈底漆，再刷两遍面漆（按照业主要求品牌漆）。

主送：江苏武进建工集团有限公司住前黄项目部

抄送：九洲裕光工程部

常州正衡电力工程监理有限公司

驻：前黄九洲新能源项目监理部

项目专监：

项目总监：

日期：2017.12.11

注：本联系单一式三份、九洲新能源、正衡监理、武进建工集团各一份