


SH/T3503-J112	工程联络单		工程名称: 中地能源 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 单元名称:
联络单编号	002	送达单位	常州正衡电力工程监理有限公司

内容: 场地局部平整

业主单位已在我方进场前, 对场地进行了大面积的平整工作, 但 2 月 26 日我方在西区进行光伏区支架基础定位放线时, 发现西区有三处地面抬高支架区域存在比较大的高差, 同组支架东西两侧标高在 1m 到 1.5 米之间。

由于本项目地形复杂, 且受国道拓宽及两级送出线路杆塔的占地影响, 已然导致项目用地紧张。日前, 根据业主要求, 设计院对总图进行重新调整, 将电站装机容量扩至 21 兆瓦, 共计增加支架约 80 组。以上原因导致原平整场地不能满足光伏支架的布置, 需要对局部有高差及沟壑地方进行重新平整。

根据招标文件约定, 场地平整工作由建设单位负责, 故该二次局部场平工作所产生的工程量我方将及时上报, 请建设单位对该部分费用在场平费用中予以增加。



提出单位 (公章)


处理意见:

对前期场平进行说明, 后期平整提供相关证据并
作详细记录, 待整理后双方协商解决。



处理单位 (公章)

会签意见:

建设单位代表:  会签单位 (公章) 日期: 2017 年 2 月 27 日	监理单位代表: 黄泽枫  会签单位 (公章) 日期: 2017 年 2 月 27 日	施工单位代表: 侯少波  会签单位 (公章) 日期: 2017 年 02 月 27 日
---	---	--