


SH/T3503-J112	工 作 联 络 单		工程名称：中地能源 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目
联络单编号	CZZHJI-009	送达单位	中国新时代国际工程有限公司
事由：光伏区域管桩质量检查 内容：2017 年 3 月 25 日下午，监理单位内部（三人）组织进行一次光伏区域 12 区、13 区 14 区 15 区管桩隐裂，爆箍、断桩的检查，检查结果如下。 1、12#与 13#方阵交界处： 12#方阵 5 排*23 根=115 根，13#方阵 3 排*23 根+10 根=79 根。共计：194 根 12#方阵抱箍爆裂和隐缝 18 根，13#方阵抱箍爆裂和隐缝 23 根。共计：41 根 2、15#方阵箱逆变房北 14#与 15#方阵交界处： 14#方阵 6 排*24 根—6=138 根，15#方阵 6 排*24 根=144 根。 共计：282 根 14#方阵抱箍爆裂和隐缝 2 根，15#方阵抱箍爆裂和隐缝 3 根。 共计：5 根 3、12#与 13#方阵的合格率为 21% 14#与 15#方阵的合格率为 2% 专业监理工程师：黎建光 日 期：2017 年 3 月 25 日			
处理意见： 对本次检查，监理因无标准、规范判断是否为合格不合格，要求总包单位联系设计院提供验收依据。此质量问题，“登记在质量问题台账”中，整改后再消缺。 监理单位单位负责人（签字）			
建设单位意见：			
建设单位代表：  会签单位（公章） 日期： 年 月 日	监理单位代表：  会签单位（公章） 日期：2017 年 3 月 26 日	总包单位代表：  会签单位（公章） 日期：2017 年 3 月 28 日	

说明：抄报建设单位、总包单位，监理单位留存一份。