

SH/T3503-J112	工 作 联 络 单		工程名称：中地能源 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目
联络单编号	CZZHJI-015	送达单位	中国新时代国际工程公司
事由：光伏区域组件安装角度偏差值不符合图纸及规范要求： 内容：2017 年 4 月 22 日监理对光伏场区 11、12、15 区光伏组件角度的测量，所检测结果不符合图纸及规范要求，本次共检测以组串为单位，共测 19 组，每组检测 4 个点、5 个点，最高为 38.2°，最低 31.6°，（标准偏差 32° ±1°），要求总包高度重视支架安装质量，要求与施工单位立即沟通，加强跟踪力度，被免二次返工。本质量问题列入质量台账中，整改后消缺。 详见复测记录表 专业监理工程师：刘 朋 日 期：2017 年 4 月 22 日			
监理单位处理意见： 要求总单位负责人高度重视，和施工单位负责人沟通落实，否则造成质量后果由责任单位自负。 监理单位负责人（签字） 黄泽桐 日期：2017、4、23			
总包单位意见：			
建设单位代表： 请总包单位于2017年4月30日前整改完毕 会签单位（公章） 日期： 年 月 日		总包单位负责人（签字） 监理单位代表： 会签单位（公章） 日期： 年 月 日	
总包单位代表： 会签单位（公章） 日期： 年 月 日		总包单位代表： 会签单位（公章） 日期：1 年 4 月 24 日	

说明：抄报建设单位、总包单位、监理单位留存一份。

中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目

光伏区域组件角度（平整度）检查记录表

序号	区号	排 号	组 串 \ 块	组 串 实 测 值					位置	备注
				1	2	3	4	5		
1	13	6	38	1-32.4	5-31.5	10-33.6	15-32.9	19-33.4	中左	图纸标准值 32° ± 1°
2	13	8	38	1-31.6	5-34.9	10-34	15-33	19-32.8	最左	
3	13	14	38	1-36.1	5-35.5	10-35.4	15-36.3	19-35.2	最左	
4	11	1	38	1-34.2	5-34	10-33.9	15-33.1	19-32.4	右边	
5	11	5	38	1-31.3	5-33.1	10-33.9	15-32.9	19-37.9	中左	
6	11	8	38	1-36	5-35.3	10-35.6	15-36.4	19-36.9	中左	
7	11	4	38	1-33.5	5-38	10-33.6	15-33.6	19-34.4	中右	
8	12	最 后 1 排	38	2-37.3	6-35.7	12-36.3	16-35.3	最左边		
9	12	8	38	2-35.7	6-35.5	12-34.4	16-35.5	最左边		
10	12	5	38	2-36.1	6-35.5	12-34.6	16-35.3	最右边		
11	15	3	38	1-36.9	5-35.7	10-35.5	15-34.8	19-34	最右	
12	15	1	38	1-36.7	5-35.7	10-35.2	15-35.4	19-35.8	最左	
13	15	7	38	1-35.7	5-36.9	10-38	15-37	19-36.4	最右	
14	15	10	38	1-35.8	5-35.4	10-35	15-34.9	19-36.2	最右	
15	15	4	38	1-36.6	5-35.7	10-35.3	15-34.8	19-35.7	最左	
16	14	2	38	1-37	5-36.9	10-36.3	15-36.7	19-37.1	最左	
17	14	4	38	1-37.5	5-37.3	10-36.4	15-36.9	19-36.2	最中右	
18	14	6	38	1-36.5	5-37.7	10-38.2	15-37.8	19-37.4	中左	
19	14	9	38	1-36.5	5-36.3	10-36.2	15-34.6	19-33.8	最左	

共计检查 5 个区。

监理单位检测人： 刘朋、黎建光

日期： 2017 年 4 月 23 日