

SH/T3503-J112	工 作 联 络 单		工程名称：中地能源 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目
联络单编号	CZZHJI-016	送达单位	中国新时代国际工程公司
事由：光伏场区组件安装过程中质量不符合图纸及规范要求： 内容：光伏组件在安装过程中 1) 同组组件上排和下排（左右缝隙不在一直线上）2) 同组组件上边、底边不在一直线上；（并且弧度太大）；3) 同组串平整度有误差 5 公分。4) 同组组件不在一直线上（有锯齿型）由于上述 4 种原因造成角度不合格的原因之一。要求总包高度重视支架、组件安装质量，与施工单位负责人立即沟通，加强质量跟踪检查力度。 专业监理工程师：刘 朋 日 期：2017 年 4 月 23 日			
监理单位处理意见： 要求总包单位负责人高度引起重视，调整工艺难度大，要求和施工方负责人对施工人员加强质量意识管理，被免二次返工，本问题列入质量台账，整改后消缺。 监理单位负责人（签字） 黄泽桐 日期：2017、4、23			
总包单位意见： 总包单位负责人（签字） 日期：			
建设单位代表： 请总包方立即施工整改 立即整改 王超伦 会签单位（公章） 日期： 年 月 日	监理单位代表： 刘朋 会签单位（公章） 日期：2017 年 4 月 24 日	总包单位代表： 刘朋 会签单位（公章） 日期：17 年 4 月 24 日	

说明：抄报建设单位、总包单位、监理单位留存一份。