


SH/T3503-J112	工 程 联 络 单		工程名称：中地能源 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目
联络单编号	CZZHJL-2-005	送达单位	中国新时代国际工程有限公司
事由：关于电控楼屋内四周、配电屏安装底框接地工艺不符合要求内容： 2017 年 5 月 15 日上午，监理人员现场巡检过程中发现电控楼屋内四周及屏柜接地排与底框接地焊接面积不够，图纸要求接地扁钢面积的二倍，并三面焊接、防腐，要求总包立即与施工单位技术负责人沟通整改。另四周接地排到墙边的距离要按图施工，此接地排用于维修试验时临时接地用。 附现场焊接不合格像片四张 监理单位： 专业监理工程师：黎建光 日 期： 2017 年 5 月 15 日			
处理意见： 请总包单位回复意见 按图纸施工、按监理要求整改 处理单位负责人：（签字）黄泽桐			
建设单位意见： 请总包方严格按照施工规范进行施工。			
建设单位代表：	监理单位代表：	施工单位代表：	
 会签单位（公章） 日期：2017 年 5 月 15 日	 会签单位（公章） 日期：2017 年 5 月 15 日	 会签单位（公章） 日期：2017 年 5 月 16 日	

注：本表抄送建设单位、总包单位、监理单位各一份。

