

监理工作联系单

工程名称: 江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

编号: ZHJL-LXD04

致: 无锡军工智能电气股份有限公司普利司通分布式光伏发电项目部 (EPC 单位)

事由: 关于现场施工质量、进度等相关事项

内容:


目前现场施工正在紧张进行中, 为保证后续施工有序的顺利进行, 对前期施工中存在的问题提出如下要求:

- 1、夹具安装过程中存在个别没有紧固到位, 导轨固定螺栓弹垫平垫未按要求放置等质量问题, 施工单位应对安装完成的支架进行自检, 若发现存在质量问题应及时整改。
- 2、上道工序完成后施工单位应自检合格后按程序报验, 经验收合格后方可进行下一部施工。
- 3、现场施工进度已无法满足既定施工进度计划, 为保证项目如期并网, 我项目部要求相应的增加人员、设备, 在保证施工质量及进度的条件下出台相应的工作计划, 并严格执行。
- 4、影响质量、进度的主要因素是人为因素, 所以要进行施工前的技术交底以及人员培训, 并且要留有相关记录。
- 5、施工资料应与施工同步进行并及时报验。
- 6、为避免延误工期 1、2 期屋面混凝土预制块施工方案尽快协商确定

以上问题希望施工单位引起重视并尽快解决, 要严格按照图纸施工, 确保项目质量合格符合设计要求和如期顺利并网。

抄送: 奥瑟亚 (无锡) 光伏科技有限公司普利司通分布式光伏发电项目部

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 03 月 21 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份