

监理工作联系单

工程名称: 江苏无锡普利司通分布式 2.968MW 工程监理项目

编号: ZHJL-LXD08

致: 无锡军工智能电气股份有限公司普利司通分布式光伏发电项目部 (EPC 单位)

事由: 集成设备外壳防腐涂漆相关事项

内容:

2017 年 4 月 25 日我监理项目部人员参与了集成设备的验厂检查工作, 发现如下问题:

- 1、设备外壳防腐喷漆质量较差, 需要再次处理。项目场内安装位置存在太多不利因素, 不建议在普利司通处理;
- 2、设备外壳部分拼装、焊接不可靠, 没有满焊, 缝隙过大;
- 3、设备外壳拼接部分没有涂抹密封胶, 雨天容易渗漏水;
- 4、集成外壳无铭牌, 需要增加如逆变器室、变压器室等, 并按项目图纸要求增加相应序号区分;
- 5、部分弱电开关位置斜的且不牢固, 需要重新处理。

以上问题需尽快处理, 以免耽误项目进度。设备进场应及时报验, 并提供集成厂家及原设备厂家资质及相关质量证明文件, 经检验合格后方可投入使用, 不合格产品不得进场使用。

抄送: 奥瑟亚 (无锡) 光伏科技有限公司普利司通分布式光伏发电项目部

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 04 月 26 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

附图：

