

监理工作联系单

工程名称：安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQ-GF-ZH-002

致：中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

事由：关于项目材料进场及施工工序报验等相关事宜

内容：

项目工程施工单位已进入现场施工；后续材料、下一道工序转序即将开展，希望施工单位必须做好以下两点：

- 1、第一批工程材料进场必须提前报验，经监理验收合格后方可卸车、进入施工区域。
- 2、工程施工必须按报验流程进行施工，第一道工序完成后，总包单位必须自检合格后并要有自检报告，再报监理、业主进行验收，验收合格后，监理、业主签字认可后才能够转入下一道工序施工；如总包方没有自检，直接报验，第一次验收不合格，给予 1000 元经济处罚，再进行整改合格后，重新报验，再次不合格，加倍处罚，以此类推，直接到验收合格后，才能够进入下一道工序施工，因此总包方必须做好自检工作，争取一次性报验合格，尽量避免不必要的问题发生！

3、施工单位报审表式按 DT/T5434-2012 电力工程监理基本表式进行报审。

希望施工单位必须做好各道工序的报验，尽量做到资料与工程同步！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 03 月 01 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。