

监理工作联系单

工程名称：安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQ-GF-ZH-003

致：中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

抄送：安丘市惠永光伏科技有限公司

事由：关于对施工现场加强管理的事宜

内容：监理工程师在日常检查施工时发现如下问题，亟待予以尽快解决。

- 1、施工所需工器具：大磅手、（大）锤要必备，如有影响质量且搬不动的石块，利用工具进行敲打处理；
- 2、进行浇筑工序时所需振捣棒必需保证施工现场有两台以上，留有备用设备；
- 3、每个施工区域在入口处必做标识区号，以利识别且视为文明施工；
- 4、各施工队伍技术员、检查员、安全员要有名单且对号报给项目部；
- 5、对近日需监理预先验收的工程，如浇筑、安装及其它施工程序，应提前申报；尤其经过验收的区域，其隐蔽工程要由相关监理工程师确认并签字，以防混淆造成漏检。

以上事宜，施工单位认真贯彻落实，做到安全文明施工；各区域管理人员严格管控好现场质量、安全、进度。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017.03.09

建设单位（章）：

项目经理：

日期：2017.03.09

总包单位（章）：

接收人：

日期：2017.03.11

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。