

监理工作联系单

工程名称：安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

编号：AQ-GF-ZH-005

致：中国核工业二三建设有限公司安丘项目部

事由：关于对施工现场加强管理的要求

内容：监理工程师在日常检查施工时发现如下问题，亟待予以尽快解决。

- 1.施工所需工具如：地锚桩钻孔使用水平尺控制钻孔质量，常用手锤钎子等工具要必备，对影响质量或需返工的抹面敲碎。
- 2.进行地锚桩浇筑后表面抹平时浪费过多且污染环境必需及时清理，达到文明施工。
- 3.各施工队伍技术员、检查员、安全员要常驻现场检查及时纠正安全尤其质量问题。
- 4.各施工队对自己的机械、车辆加强保养检查，防止随时可能发生故障，影响进度或质量。
- 5.对监理人员巡检发现的各工序质量问题，定时间定专人尽快整改完毕，并及时申报监理项目部复检，且需有相关监理工程师确认后签字。尤其经过验收的区域，其隐蔽工程同步资料要由监理人员确认并签字，以作为保存资料存档。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：张启生

日期：2017.3.23

建设单位（章）：

项目经理：

日期：



总包单位（章）：

接收人：

日期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。